

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**ÉMOP – 4.1.1/B-2008-0001****I. számú szerződés módosítás****Megrendelő megnevezése: Füzesabony Város Önkormányzat****Címe: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.****Bankszámla száma: 11739023-15380580-00000000****Adóigazg. Száma: 15380580-2-10****Vállalkozó megnevezése: „JUHÁSZ 99” Villanyszerelő és Építőipari Kft****Címe: 3390 Füzesabony, Dózsa György út 57.****Bankszámla száma: 11739009-29900600-00000000****Adóigazg. Száma: 11925804-2-10.**

Felek, közös megegyezéssel a 2010. november 22.- én létrejött, a Füzesabony Város Önkormányzat Egészségügyi Központ kivitelezési munkái tárgyú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az Egészségügyi Központ kivitelezési munkáinak teljesítési határideje a folyamatban lévő nagy értékű gépi berendezések eszközbeszerzése miatt – az eredeti szerződés 3.3. pontja alapján módosításra kerül.

1. A szerződés összege:**1.1. A szerződés összege: Nem változik.**

Nettó vállalási díj: 108. 953.519.- Ft

1.2. A teljes befejezésig visszatartott összeg nettó 2.278.726.- Ft, az alábbi műszaki tartalom szerint a 4. (vég) számlához rendelt összegekkel.

- Betonalap a röntgen gép részére,
- Padlóburkolatok,
- Vakolás,
- Glettelés,
- Festés,
- Ólomüveges ablak,
- A röntgenhelyiség védelme ólomlemez burkolattal, 2 rtg fal közé.

2. Határidők:**2.1. A szerződés teljesítésének eredeti határideje: 2011.05.31.****2.2. Módosított teljesítési határidő: 2011.08.31.**

3. Fizetési feltételek

12.1. Módosított pénzügyi ütemezés: I. számú melléklet szerint.

12.2. Harmadik részszámla benyújtható 2011. május 31.-én, melynek összege

nettó 17.674.793.- Ft

A szerződés módosítás oka:

A szerződés módosítása a röntgen berendezés folyamatban lévő közbeszerzése miatt vált szükségessé. A röntgen berendezés pontos típusa csak a közbeszerzési eljárás lezártaival válik ismertté. A géptípus ismeretében lehet a pontos műszaki tartalmat meghatározni – a gép alaprajzi helyzete, alapozása, elektromos bekötése, sugárzás elleni védelem meghatározása.

A szerződés itt nem említett pontjai változatlanul maradnak.

A szerződésmódosítást a szerződő felek átolvasás után mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Kelt: Füzesabony, 2011. május 13.



 Füzesabony Város Önkormányzat
 Gulyás László polgármester
 Megrendelő nevében



„JUHÁSZ 99”
 Manyszerelő és Építőipari Kft.
 353 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57.
 Telefon/fax: (36) 542-220
 E-mail: 11925804-2-10 ③


 Juhász 99 Kft
 Juhász László ügyvezető igazgató
 Vállalkozó nevében




I. számú melléklet

**Beszerezés tárgya: Füzesabony, Egészségügyi Központ kivitelezési munkái
ÉMOP – 4.1.1/B-2008-0001**


Módosított pénzügyi ütemterv

	Teljesítési határidő	Nettó összeg Ft
I. Ütem		
1. számú rész számla	2011.február 28.	35.000.000.- Ft
II. Ütem		
2. számú rész számla	2011. április 26.	54.000.000.- Ft
III. Ütem		
3. számú rész számla	2011. május 31.	17.674.793.- Ft
IV. Ütem		
4. számú rész számla – vég számla	2011. augusztus 31.	2.278.726.- Ft
Nettó vállalási díj:		108.953.519.- Ft

Kelt: Füzesabony, 2011. május 13.



 Füzesabony Város Önkormányzat
 Gulyás László polgármester
 Megrendelő nevében

"JUHÁSZ 99"
 Villanyszerelő és Építőipari Kft.
 3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57.
 Telefon/fax: (36) 542-220
 Adószám: 11925804-2-10 ③

 Juhász 99' Kft
 Juhász László ügyvezető igazgató
 Vállalkozó nevében