

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

ÉMOP – 4.1.1/B-2008-0001

II . számú szerződés módosítás

Megrendelő megnevezése: Füzesabony Város Önkormányzat

Címe: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

Bankszámla száma: 11739023-15380580-00000000

Adóigazg. Száma: 15380580-2-10

Vállalkozó megnevezése: „JUHÁSZ 99” Villanyszerelő és Építőipari Kft

Címe: 3390 Füzesabony, Dózsa György út 57.

Bankszámla száma: 11739009-29900600-00000000

Adóigazg. Száma: 11925804-2-10.

Felek, közös megegyezéssel a 2010. november 22.- én létrejött, 2011. május 13-án módosult, a Füzesabony Város Önkormányzat Egészségügyi Központ kivitelezési munkái tárgyú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az Egészségügyi Központ kivitelezési munkáinak teljesítési határideje a folyamatban lévő nagy értékű gépi berendezések eszközbeszerzése miatt – az eredeti szerződés 3.3. pontja alapján módosításra kerül.

1. A szerződés összege:

1.1. A szerződés összege: Nem változik.

Nettó vállalási díj: 108. 953.519.- Ft

1.2. A teljes befejezésig visszatartott összeg nettó 2.278.726.- Ft, az alábbi műszaki tartalom szerint a 4. (vég) számlához rendelt összegekkel.

- Betonalap a röntgen gép részére,
- Padlóburkolatok,
- Vakolás,
- Glettelés,
- Festés,
- Ólomüveges ablak,
- A röntgenhelyiség védelme ólomlemez burkolattal, 2 rtg fal közé.

2. Határidők:

2.1. A szerződés teljesítésének 2011. 05.13-án kelt szerződéssel módosított határideje: 2011.08.31.

2.2. A jelen szerződéssel módosított teljesítési határidő: 2011.12.15.

3. Fizetési feltételek

3.1. Módosított pénzügyi ütemezés: I. számú melléklet szerint.

A szerződés módosítás oka:

A szerződés módosítása a röntgen berendezés folyamatban lévő közbeszerzése miatt vált szükségessé. A röntgen berendezés pontos típusa csak a közbeszerzési eljárás lezártaival válik ismertté. A géptípus ismeretében lehet a pontos műszaki tartalmat meghatározni – a gép alaprajzi helyzete, alapozása, elektromos bekötése, sugárzás elleni védelem meghatározása.

A szerződés itt nem említett pontjai változatlanul maradnak.

A szerződésmódosítást a szerződő felek átolvasás után mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Kelt: Füzesabony, 2011. augusztus 24.


.....
Füzesabony Város Önkormányzat
Gulyás László polgármester
Megrendelő nevében


.....
Juhász 99' Kft
Juhász László ügyvezető igazgató
Vállalkozó nevében



"JUHÁSZ 99"
Villanyszerelő és Építőipari Kft.
3300 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57
Tel./Fax: (36) 542-220
Adószám: 11605304-2-10

I. számú melléklet

**Beszerezés tárgya: Füzesabony, Egészségügyi Központ kivitelezési munkái
ÉMOP – 4.1.1/B-2008-0001**

Módosított pénzügyi ütemterv

	Teljesítési határidő	Nettó összeg Ft
I. Ütem		
1. számú rész számla	2011.február 28.	35.000.000.- Ft
II. Ütem		
2. számú rész számla	2011. április 26.	54.000.000.- Ft
III. Ütem		
3. számú rész számla	2011. május 31.	17.674.793.- Ft
IV. Ütem		
4. számú rész számla – vég számla	2011. december 15.	2.278.726.- Ft
Nettó vállalási díj:		108.953.519.- Ft

Kelt: Füzesabony, 2011. augusztus 24.

.....
Füzesabony Város Önkormányzat
Gulyás László polgármester
Megrendelő nevében



.....
Juhász 99' Kft
Juhász László ügyvezető igazgató
Vállalkozó nevében

„JUHÁSZ 99”
Villanyszerelő és Építőipari Kft.
3300 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57
Tel./Fax: (36) 542-220
Adószám: 11825324-2-10