

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

ÉMOP – 4.1.1/B-2008-0001

III . számú szerződés módosítás

Megrendelő megnevezése: Füzesabony Város Önkormányzat
Címe: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
Bankszámla száma: 11739023-15380580-00000000
Adóigazg. Száma: 15380580-2-10

Vállalkozó megnevezése: „JUHÁSZ 99” Villanyszerelő és Építőipari Kft
Címe: 3390 Füzesabony, Dózsa György út 57.
Bankszámla száma: 11739009-29900600-00000000
Adóigazg. Száma: 11925804-2-10.

Felek, közös megegyezéssel a 2010. november 22.- én létrejött, 2011. augusztus 24-én módosult, a Füzesabony Város Önkormányzat Egészségügyi Központ kivitelezési munkái tárgyú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az Egészségügyi Központ kivitelezési munkáinak teljesítési határideje a nagy értékű gépi berendezések eszközbeszerzésében szereplő röntgenberendezéshez kapcsolódó sugárvédelmi terv elkészítése, és sugárvédelmi telepítése engedély megszerzése miatt – az eredeti szerződés 3.3. pontja alapján módosításra kerül.

1. A szerződés összege:

1.1. A szerződés összege: Nem változik.

Nettó vállalási díj: 108. 953.519.- Ft

1.2. A teljes befejezésig visszatartott összeg nettó 2.278.726.- Ft, az alábbi műszaki tartalom szerint a 4. (vég) számlához rendelt összegekkel.

- Betonalap a röntgen gép részére,
- Padlóburkolatok,
- Vakolás,
- Glettelés,
- Festés,
- Ólomüveges ablak,
- A röntgenhelyiség védelme a sugárvédelmi tervben, és a sugárvédelmi engedélyben foglaltak szrint. .

2. Határidők:

2.1. A szerződés teljesítésének 2011. 08.24-én kelt szerződéssel módosított határideje: 2011.12.15.

2.2. A jelen szerződéssel módosított teljesítési határidő: 2012.01.31.

3. Fizetési feltételek

3.1. Módosított pénzügyi ütemezés: I. számú melléklet szerint.

A szerződés módosítás oka:

A szerződés módosítására azért vált szükségessé, mert a röntgen berendezés közbeszerzésének szerződése 2011. december 13-án került aláírásra. A röntgen berendezés pontos típusa ismertté vált, de az építési vállalkozónak a szerződés aláírásától számított 2 nap nem elegendő a fennmaradó munkák befejezésére, valamint a gép típusának ismeretében új sugárvédelmi terv, valamint sugárvédelmi telepítési engedély szükséges, aminek elkészítése, és megszerzése hosszabb időt vesz igénybe. Az építési vállalkozó csak a sugárvédelmi terv, és a sugárvédelmi engedély birtokában képes, a fennmaradó munkák befejezésére.

A szerződés itt nem említett pontjai változatlanul maradnak.

A szerződésmódosítást a szerződő felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Kelt: Füzesabony, 2011. december 14.



.....
Füzesabony Város Önkormányzat
Gulyás László polgármester
Megrendelő nevében

„JUHÁSZ 99”
Villanyszerelő és Építőipari Kft.
3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57
Tel./Fax: (06) 542-220
Adószám: 11925804-2-10

.....
Juhász 99 Kft
Juhász László ügyvezető igazgató
Vállalkozó nevében

I. számú melléklet

**Beszerezés tárgya: Füzesabony, Egészségügyi Központ kivitelezési munkái
ÉMOP – 4.1.1/B-2008-0001**

Módosított pénzügyi ütemterv

	Teljesítési határidő	Nettó összeg Ft
I. Ütem		
1. számú rész számla	2011.február 28.	35.000.000.- Ft
II. Ütem		
2. számú rész számla	2011. április 26.	54.000.000.- Ft
III. Ütem		
3. számú rész számla	2011. május 31.	17.674.793.- Ft
IV. Ütem		
4. számú rész számla – vég számla	2012. január 31	2.278.726.- Ft
	Nettó vállalási díj:	108.953.519.- Ft

Kelt: Füzesabony, 2011. december 14.



.....
Füzesabony Város Önkormányzat
Gulyás László polgármester
Megrendelő nevében

„JUHÁSZ 99”
Villanyszerelő és Építőipari Kft.
3330 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57
Tel./Fax: (36) 542-220
Adószám: 11933804-2-10 ②

.....
Juhász 99' Kft
Juhász László ügyvezető igazgató
Vállalkozó nevében